

Протокол инструментального контроля параметров подключения СЗО

- 1. Номер протокола (присваивается Исполнителем): № 538
- 2. Дата инструментального контроля: «19» мая 20 20 г.
- 3. Номер СЗО по Приложению № 5 и (или) Плану поэтапного подключения СЗО от «18» 10 2019 г. к государственному контракту № 0173100007519000040\_144316 от «29» июля 2019 г. 538
- 4. Наименование СЗО: Муниципальное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" пст.Диасёръя
- 5. Адрес СЗО: Республика Коми, Усть-Куломский район, п. Диасёръя, пер. Школьный, 1
- 6. Требования к параметрам подключения СЗО
  - 6.1.Пропускную способность канала передачи данных «от» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.2.Пропускную способность канала передачи данных «к» СЗО, не менее 50 Мбит/с;
  - 6.3.Время задержки передачи IP-пакетов, не более 15 мс;
  - 6.4.Потери IP-пакетов, не более 0,2 %.
- 7. Результаты инструментального контроля:
  - 7.1.Минимальная пропускная способность канала передачи данных «от/к» СЗО 51 Мбит/с;
  - 7.2.Максимальное время задержки передачи IP-пакетов 2 мс;
  - 7.3.Максимальная вариация времени задержки передачи IP-пакетов 0,026 мс;
  - 7.4.Максимальная доля потери IP-пакетов 0 %.
- 8. Инструментальный контроль провели:

Инженер электросвязи  
 ЛТУ с. Усть-Кулом  
 Коми филиала ПАО «Ростелеком» \_\_\_\_\_ Багаев С.А.  
 (подпись)

Директор Муниципального  
 Общеобразовательного учреждения  
 "Основная общеобразовательная  
 школа" пст.Диасёръя \_\_\_\_\_ Попова А.И.  
 (подпись)